



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

## DEPARTAMENTO DE OBRAS

CNPJ/MF 46.585.964/0001-40 – INSCR. ESTADUAL - ISENTA

Rua Mohamad Said Hedjazi, nº 42 - Bairro Floresta - Juquiá/SP -

E - mail: obras@juquiá.sp.gov.br - Cep: 11800-000 - Telefax: (13) 3844 - 6111

**OBRA:** AMPLIAÇÃO DO CEI VOVÓ CLARINHA

**LOCAL:** RUA PEDRO IVO - BAIRRO VOVÓ CLARINHA

**FONTE:** TABELAS: SINAPI novembro/2017 E CPOS-170 - Vigência: a partir de 01/07/17

### CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	PERÍODO				TOTAL (R\$)	% FRENTE
		1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	16.103,84				R\$ 16.103,84	2,587%
2	INFRA ESTRUTURA	65.858,68				R\$ 65.858,68	10,580%
3	SUPER ESTRUTURA	35.218,12				R\$ 35.218,12	5,657%
4	ALVENARIA	30.000,00	46.201,94			R\$ 76.201,94	12,241%
5	COBERTURA		94.236,55			R\$ 94.236,55	15,138%
6	REVESTIMENTO			57.847,85		R\$ 57.847,85	9,293%
7	ESQUADRIAS			45.423,17		R\$ 45.423,17	7,297%
8	PISO			47.770,83	20.000,00	R\$ 67.770,83	10,887%
9	CALÇADA				3.288,31	R\$ 3.288,31	0,528%
10	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS				6.635,56	R\$ 6.635,56	1,066%
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				28.937,17	R\$ 28.937,17	4,648%
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				44.122,07	R\$ 44.122,07	7,088%
13	PINTURA				43.025,85	R\$ 43.025,85	6,912%
14	VIDRO				3.101,73	R\$ 3.101,73	0,498%
15	FECHAMENTO FRONTAL				34.737,83	R\$ 34.737,83	5,580%
	<b>Total Mensal (R\$)</b>	<b>147.180,64</b>	<b>140.438,49</b>	<b>151.041,85</b>	<b>183.848,52</b>	<b>R\$ 622.509,50</b>	<b>100%</b>
	<b>Total acumulado (R\$)</b>	<b>147.180,64</b>	<b>287.619,13</b>	<b>438.660,98</b>	<b>622.509,50</b>		
	<b>Percentual Mensal</b>	<b>23,64%</b>	<b>22,56%</b>	<b>24,26%</b>	<b>29,53%</b>		
	<b>Percentual Acumulado</b>	<b>23,64%</b>	<b>46,20%</b>	<b>70,47%</b>	<b>100,00%</b>		

JUQUIÁ, 09 DE FEVEREIRO DE 2018.

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ENG. CIVIL: MAURICIO BERNARDES TALIB

CREA: 5061321036

ART.: